

## Nieuwbouw Dorpsschool.

Het is vast niemand ontgaan dat er inmiddels een start gemaakt is met de nieuwbouw van de dorpsschool.

In de maand september en oktober is de infrastructuur rondom de nieuwe school voorbereid.

Als bouwkundig aannemer zijn wij daarna gestart met het inrichten van onze bouwplaats.

Gelijktijdig zijn we begonnen met het ontgraven van het gymzaalgedeelte.

Voor een gymzaal die geheel onder de grond ligt, betekend dit een enorme hoeveelheid grond die ontgraven moest worden.

Na ontgraving van de gymzaal hebben we de keldervloer gestort, wandelementen geplaatst en vloeren aangebracht.

De bouw vordert snel en dat is goed te zien op de bijgevoegde foto.

Als we niet teveel last krijgen van het winterweer, zullen we voor de kerstvakantie de kelder nog aanvullen met grond.

Tevens zullen we dan in de laatste werkweek van het jaar de boorpalen aanbrengen voor het schoolgebouw.

Als bouwbedrijf zijn wij tijdens de feestdagen 2 weken gesloten en wel van 25 december t/m 5 januari.

De werkzaamheden op de bouwplaats zullen weer hervat worden op maandag 8 januari.

In het nieuwe jaar gaan we dan beginnen met de ruwbouw van het schoolgebouw.

Dan komen we dus daadwerkelijk boven de grond uit.

Graag willen we omwonenden bedanken voor hun begrip en medewerking tijdens afgelopen periode.

Voor het komende jaar wensen we iedereen alvast een gezond en gelukkig 2018!

Bouwbedrijf Klomps.

[www.klomps.nl](http://www.klomps.nl)

